Kabelfernsehverein Oberhofen
Staatsstrasse 11
3653 Oberhofen

Auftrag Nr.

Kabelfernsehverein Oberhofen
Staatsstrasse 11
3653 Oberhofen

Kabelfernsehverein Oberhofen
Staatsstrasse 11
3653 Oberhofen

Installationsmeldung Hausverteilanlage / Fertigstellungsanzeige

Hauseigentümer (genaue Adresse): .....
.....
…….....

Liegenschaft: Strasse: Parzelle:

Neuinstallation: Erweiterung: Änderung:

Voraussichtlicher Einschalttermin: .....

Es werden nur rückwegtaugliche Kabelfernsehanlagen bewilligt.
Die Anlagen sind nach den gängigen Normen und Empfehlungen zu erstellen:

- CENELEC – Norm: EN 50083
- Richtlinien „swisscable“ mit der Ergänzung Multimedia-Anwendung
- Richtlinien „Cablecom“ Engineering
- Publikation Otto Fischer AG

Mit der Installationsanzeige ist ein baureifes Projekt (Schema) einzureichen.
Das Schema muss folgende Daten enthalten:

- Kabellängen von Anschlusspunkt zu Anschlusspunkt
- Kabeltyp
- Abzweiger
- Verteiler
- Verstärker
- Steckdosen R/TV/Daten
- Berechnungsblatt mit Pegelangabe*

*Als unentgeltliche Dienstleistung berechnet Ihnen der KVO-Koordinator Installationen bis max. 20 Steckdosen.

Bemerkungen: Am Hausübergabepunkt steht ein Pegel für max. 2 Steckdosen zur Verfügung.

Kabelfernsehverein Oberhofen
Staatsstrasse 11
3653 Oberhofen

Der Installationsmeldung ist ein adressierter und frankierter Briefumschlag beizulegen.

Datum: .....

Firma (Stempel / Unterschrift): Sachbearbeiter: ..... Tel.....

Bemerkung der Anlageverwaltung: .....

Installation genehmigt: Datum: KVO – Koordinator:

J. Rüegg

Fertigstellungsanzeige

Pegel an der letzten Steckdose mit dem längsten Kabel (min. 63 dB/∝V:

126.16 MHz .....dB/∝V 719,25 MHz .....dB/∝V

Abonnenten (Name Vorname): .....
.....
.....
.....

Der Fertigstellungsmeldung ist das bereinigte Ausführungsschema mit allen technischen Angaben beizulegen (siehe Installationsmeldung).

Einschaltdatum: .....

Datum: .....

Firma (Stempel / Unterschrift): Sachbearbeiter: ..... Tel.....